

# 监 理 日 志

日期: 2019年10月23日

星期: 三

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 阴

温度: 1℃-17℃

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 早上把考勤表发给陆叶;</li><li>2. 之后到一标段三道沟、十一号村, 二标段朝阳村电站检查电站安装质量;</li><li>3. 下午到四标段上碌碡沟、大南营电站检查电站安装质量;</li><li>4. 之后到六标段检查签字前期资料;</li><li>5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。</li></ol>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度  一标段今日工作: 十一号、三道沟挖接地扁铁沟、电缆沟;  二标段今日工作: 界墙村、南窑村对穿螺栓、背拉筋安装, 瑶沟村围栏安装, 铺沙盖砖, 朝阳村电缆沟铺沙盖砖, 回填;  三标段今日工作: 小西湾、赵侗沟村敷设1kV电缆、接电缆头;  四标段今日工作: 上碌碡沟打组件接地线, 大营图打组件接地线, 围栏安装。西坪打组件接地线, 组件调整;  五标段今日工作: 五个场地打组件接地线, 半坝接地沟电缆沟回填;  六标段今日工作: 红桦沟安装逆变器, 回填电缆沟, 接逆变器、汇流箱电缆线; 黄土板梁安装逆变器, 接逆变器、汇流箱线缆, 打对穿螺丝; 场上村安装逆变器、汇流箱接线, 下窑子安装逆变器、汇流箱。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军、赵向平	
记 录 人: 赵 向 平	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 刘 士 发	