

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 27 日

星期: 日

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴转多云

温度: -5°C - 12°C

监 理 工 作 情 况	1. 跟随业主到五标段察汗陀罗村、五十家村、半坝村、狮子沟村、三间房电站检查安装质量, 发现个别压块未压到位、接地扁铁回填不到位、个别方阵组件安装不平整, 已要求施工方整改; 2. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村、三道沟打对穿孔; 二标段今日工作: 南窑村打对穿螺栓完成, 安装背拉筋, 瑶沟村安装围栏, 变压器低压侧电缆头制作, 朝阳村安装背拉筋, 打对穿螺丝; 三标段今日工作: 下耗沁敷设1kV电缆、接电缆头, 赵侑沟安装围栏; 四标段今日工作: 上碌碡沟、大南营安装围栏、检查线路, 上车牛沟检查线路; 五标段今日工作: 半坝、三间房安装围网, 察汗陀罗村打等位连接线。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发