

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 03 日

星期 四

天气: 晴转多云

温度: 8℃-22℃

工程名称: 崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 早晨 8:10 出发跟随施工方到达小西湾村光伏扶贫电站现场查看光伏组件支架安装情况, 并询问进度。提醒安装时注意横梁间的距离。并对支架进行测量, 符合设计要求; 2. 10:30 到达赵侗沟村查看支架安装情况和东山坡扁铁焊接情况, 及刷防腐漆的情况。并提醒现场人员注意安全和注意防火。 3. 下午 2:30 跟随施工方尹总到达赵侗沟村光伏扶贫电站现场查看西山坡地散料情况, 并提醒施工人员在坡度较大的山坡上施工注意人身安全, 切忌急躁; 4. 下午 3:50 陪同贾工、赵工一起查看赵侗沟村光伏扶贫电站现场, 并对支架角度进行测量; 5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段今日工作: 赵侗沟村支架散料、安装 小西湾村支架安装、挖排洪沟 下耗沁村今日停工 明天计划: 赵侗沟村焊接接地扁铁, 扁铁刷防腐漆; 赵侗沟村坡地散料、支架安装 小西湾村安装支架, 挖排洪沟
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 赵侗沟村: 挖机一台、发电机一台、焊接扁铁两人、散料及支架安装人员共计 33 人、切割机一台; 小西湾村: 挖沟 1 人、支架安装人员共计 7 人、挖掘机一台;	
本 日 现 场 监 理 人 员		何柏林
记 录 人: 何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发