

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 30 日

星期: 三

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: -3°C - 16°C

监 理 工 作 情 况	1. 到二标段朝阳村检查电站巡检; 2. 之后去一标段十一号村电站检查接地沟深度及电站安装质量,发现部分接地沟深度不合格,要求施工方继续开挖,自检合格后报监理验收; 3. 然后到一标段三道沟电站检查电站安装质量; 4. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村、三道沟村焊接地环网,打对穿螺丝; 二标段今日工作: 朝阳村安装背拉筋、围栏,打对穿螺栓; 三标段今日工作: 下耗沁安装围栏、自检消缺,赵侑沟整改桥架; 五标段今日工作: 半坝、狮子沟整改消缺。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发