

监 理 日 志

日期: 2019年10月04日

星期 五

天气: 小雨转阴

温度: 8℃ - -5℃

工程名称: 崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 因昨夜大雨天气骤然降温, 降雨一直到凌晨 7:50。造成施工困难, 道路泥泞打滑。今日小西湾村暂时停工;2. 9:30 到达赵侗沟村查看支架安装情况, 及刷防腐漆的情况。并提醒现场人员注意安全, 防止滑倒摔伤。同时因天气转冷, 提醒工人们注意防寒保暖, 防治感冒;3. 对支架安装角度进行测量, 发现其符合设计要求;4. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 三标段今日工作: 赵侗沟村支架散料、安装 下耗沁村今日支架散料 明天计划: 赵侗沟村坡地散料、支架安装 小西湾村安装组件、放光伏小线 下耗沁村支架安装
其 它 事 项	施 工 人 员 、 设 备 投 入 情 况: 赵侗沟村: 挖机一台、发电机一台、散料及支架安装人员共计 28 人、切割机一台;	
本 日 现 场 监 理 人 员	何柏林	
记 录 人: 何柏林	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 刘士发	