

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 04 日

星期: 五

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 阴

温度: -4℃-8℃

监 理 工 作 情 况	1. 早上在住宿地整理监理前期资料; 2. 下午到五标段察汗陀罗村测量混凝土强度; 3. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 因下雨十一号村因坡度大未施工; 二标段今日工作: 南窑村(三合一)安装支架, 界墙村安装支架, 窑沟村, 朝阳村坡度较大, 未施工; 三标段今日工作: 下耗沁散料, 赵侏沟村安装支架; 四标段今日工作: 因下雨坡度大未施工; 五标段今日工作: 察汗陀罗村安装组件, 五十家、狮子沟倒运组件; 六标段今日工作: 红桦沟安装支架、接地焊接, 黄土板安装支架, 浇筑混凝土, 下天子支架安装。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发