

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 05 日

星期 六

天气: 小雨转阴

温度: 1℃-13℃

工程名称: 崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目 (三标段)

监 理 工 作 情 况	1. 早晨 8:30 跟随施工方到达下耗沁村查看下耗沁支架散料及安装情况, 并对其进行测量。由于山上山石较多, 所以提醒现场人员注意安全; 2. 9:30 到达赵侗沟村查看支架安装情况, 并对支架进行测量, 发现其符合设计要求。并提醒现场人员注意安全, 防止滑倒摔伤。同时昨夜霜降, 天气转凉。提醒工人们注意防寒保暖, 防治感冒; 3. 下午 3:30 陪同业主主张工查看赵侗沟村支架安装情况, 并对业主提出的问题及建议做记录并传达给施工方; 4. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段今日工作: 赵侗沟村支架散料、安装 赵侗沟村挖光伏组件运输道路 下耗沁村今日支架散料 小西湾村下午填埋地网沟 明天计划: 赵侗沟村坡地散料、支架安装 小西湾村安装光伏组件、放光伏小线、填埋地网沟 下耗沁村散料、支架安装
其 它 事 项	施 工 人 员、设 备 投 入 情 况: 赵侗沟村: 挖掘机一台、挖机一台、发电机一台、散料及支架安装人员共计 25 人、 切割机一台; 小西湾村: 挖掘机一台、施工人员 1 人 下耗沁村: 挖机一台、散料及支架安装人员共计 12 人	
本 日 现 场 监 理 人 员		何柏林
记 录 人: 何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发