

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 09 日

星期 三

天气: 晴

温度: 2℃-18℃

工程名称: 崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目 (三标段)

监 理 工 作 情 况	1. 早晨 8:20 跟随施工方到达赵侗沟村查看东坡支架安装情况和地网沟开挖情况。因山体岩石较多, 容易滑倒且有可能落石, 提醒施工方施工人员注意安全; 2. 9:30 到达小西湾村查看光伏组件安装情况。并对光伏组件倾角进行测量, 发现其符合设计要求。并对施工安装人员提出在安装时一定要保证质量, 固定件安装要符合要求, 且保证一组之间的组件保持在同一平面; 3. 10:20 到达下耗沁村查看支架安装情况及光伏组件安装情况和接地网扁铁焊接情况, 提醒施工人员在散料过程中做到轻拿轻放。避免损坏光伏组件; 4. 下午到达赵侗沟村查看光伏小线布线情况和西山坡地网沟填埋情况; 5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段今日工作: 赵侗沟村支架散料、安装、光伏小线布线、光伏组件运输 下耗沁村今日支架安装、挖地网沟、光伏组件运输、焊接接地扁铁 小西湾村光伏组件安装、挖排洪沟、光伏组件运输 明天计划: 赵侗沟村坡地支架安装、光伏组件安装、光伏小线布线 小西湾村安装光伏组件 下耗沁村支架安装
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 赵侗沟村: 发电机一台、散料及支架安装人员共计 16 人、切割机一台; 小西湾村: 挖掘机一台、挖机一台、施工人员 10 人; 下耗沁村: 挖掘机一台、挖机一台、散料及支架安装人员共计 6 人;	
本 日 现 场 监 理 人 员		何柏林
记 录 人: 何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发