

监 理 日 志

日期: 2019年10月09日

星期: 三

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 多云

温度: 1℃-18℃

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 同业主和赵总工程师到二标段南窑村三合一电站检查工作,发现逆变器安装存在安全隐患,要求施工方进行整改;2. 下午到四标段大南营村测量混凝土强度,合格率达到 80%,之后测量接地扁铁沟深度,符合设计要求;3. 编写监理日志、施工图片,上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		<p>一标段今日工作: 十一号村基础浇筑, 散料;</p> <p>二标段今日工作: 南窑村(三合一)安装支架完成, 安装组件、接地沟开挖接地焊接、直流电缆敷设、逆变器安装, 界墙村安装支架, 窑沟村安装支架完成, 安装组件;</p> <p>三标段今日工作: 下耗沁安装组件、挖电缆沟, 赵侗沟村安装组件及敷设直流线缆, 小西湾村安装组件;</p> <p>四标段今日工作: 大南营支架安装、接地扁铁焊接, 上车牛沟支架安装, 上碌碡沟村散料, 大营图往山上运料, 西坪支架安装;</p> <p>五标段今日工作: 半坝安装支架, 三间房、狮子沟安装组件, 察汗陀罗接地焊接;</p> <p>六标段今日工作: 红桦沟支架安装、电缆敷设、接地焊接、围栏安装; 黄土板梁支架安装、接地焊接、电缆沟开挖; 下天子组件安装完成、电缆敷设、接地焊接。</p>
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军、赵向平	
记 录 人 : 赵向平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发	