

监 理 日 志

日期: 2019年11月02日

天气: 小雨

星期: 六

温度: -3°C - 8°C

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 审批施工前期资料; 2. 下午到四标段西坪村复检电缆沟深度, 深度不合格要求施工方继续开挖; 3. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号、三道沟整改缺陷, 安装背拉筋; 二标段今日工作: 窑沟村安装背拉筋, 打对穿螺栓, 朝阳村安装围栏, 打等位连接线, 南窑村箱变低压侧交流电缆头制作; 三标段今日工作: 小西湾自检消缺, 赵侏沟安装围栏、自检消缺; 四标段今日工作: 大南营、上碌碡沟、西坪整改消缺; 五标段今日工作: 箱变内接线完成, 接柱变侧电缆。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军、赵向平	
记 录 人: 赵向平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发	