

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 04 日

星期: 二

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: -3°C - 12°C

监 理 工 作 情 况	1. 到四标段大南营、上碌碡沟、上车牛沟、大营图电站检查电站安装质量, 发现个别方阵组件安装不合格, 已要求施工方整改; 2. 晚上审批施工资料; 3. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村整改消缺, 安装等电位连接线, 三道沟村整改消缺; 二标段今日工作: 窑沟村、朝阳村、界墙村、南窑村自检, 整改消缺; 三标段今日工作: 下耗沁、小西湾、赵侏沟整改消缺; 四标段今日工作: 西坪整改消缺; 五标段今日工作: 半坝、狮子沟电缆沟回填完成、自检消缺, 三间房电缆沟回填完成, 打等电位连接线。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发