

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 08 日

星期: 五

天气: 晴转多云

温度: -5℃-11℃

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 到三标段下耗沁村、小西湾村、赵侏沟村电站巡检, 发现个别后立柱、拉筋不垂直, 个别密封圈安装不到位, 要求施工方整改;	
	2. 晚上审批施工资料;	
	3. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村整改消缺, 挖围栏基础、三道沟整改消缺; 二标段今日工作: 窑沟村、朝阳村、界墙村、南窑村整改消缺; 三标段今日工作: 下耗沁、小西湾、赵侏沟整改消缺; 四标段今日工作: 大南营、大营图、上车牛沟整改消缺。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发