

监 理 日 志

日期：2019年12月03日

天气：多云

星期：二

温度：-1℃ — -14℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 五标段良户营村级电站、狮子沟村级电站、三间房村级电站、草场村级电站，电力公司倒送电，光伏区正常发电；</p> <p>2. 由于电力公司内部流程问题，光伏区正常发电后，电力公司把低压侧断路器已经断开，暂时不让往外送电，具体送电时间待定；</p> <p>3. 编写监理日志上传到监理云。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		各标段等待电力公司送电时间。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	贲振军 樊旭东	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	