

# 监 理 日 志

日期：2019年12月04日

天气：晴

星期：三

温度：1℃ — -9℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 五标段察汗陀罗村村级电站、五十家村级电站、电力公司倒送电，光伏区正常发电；</li><li>2. 由于电力公司内部流程问题，光伏区正常发电后，电力公司把低压侧断路器已经断开，暂时不让往外送电，具体送电时间待定；</li><li>3. 编写监理日志上传到监理云。</li></ol>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		各标段等待电力公司送电时间。
其它事项	无	
本日现场监理人员	贲振军 樊旭东	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	