

# 监 理 日 志

日期：2019年09月12日

星期：四

天气：\_阵雨\_

温度：13℃-20℃

工程名称：崇礼区37个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 上午五标段察汗陀罗村村级电站支架基础浇筑混凝土现场旁站；</li><li>2. 用卡尺测量进场支架及预埋件厚度，符合设计要求；</li><li>3. 下午四点回到县城租车、找房询价；</li><li>4. 编写监理旁站记录、监理日志，上传到监理云。</li></ol>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	五 标 段  山 东 益 通 安 装 有 限 公 司	<ol style="list-style-type: none"><li>1、浇筑灌注桩基础90个，C30商砼12m<sup>3</sup>；（12人）</li><li>2、机械开挖、回填灌注桩基础；（5人）</li><li>3、施工人员17名，项目经理1名，三马车1辆，小钩机1台。</li></ol>
其 它 事 项	业主要求监理人员尽快进场。	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人： 贲 振 军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	