

监 理 日 志

日期：2019年09月14日

天气：晴

星期：六

温度：6°C-21°C

工程名称：崇礼区37个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 上午去六标段黄土板梁村村级电站巡查，测量灌注桩深度，测量预埋件长度，符合设计要求；</p> <p>2. 中午到达四标段大南营村村级电站巡查，测量灌注桩深度，测量预埋件长度，符合设计要求；</p> <p>3. 下午2点到达六标段红花梁村村级电站，旁站浇筑支架基础混凝土；</p> <p>4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		<p>一标段今日工作：设计出图，材料采购。明日计划：设计出图，材料采购；</p> <p>二标段今日工作：南窑村打孔，瑶沟村场平，朝阳村挖孔。明日工作安排南窑村继续打孔，瑶沟村场平明日完成，朝阳村挖孔明日完成；</p> <p>四标段今日大南营开始灌注，大英图打孔，西平修路，明日计划大南营继续灌注，大英图打孔，西平修路；</p> <p>五标段今日工作，察汗陀罗村浇筑，三间房打孔，半坝放点，五十家挖槽。明日工作安排。三间房浇筑，三间房打孔，五十家挖槽；</p> <p>六标段今日工作：红花梁浇筑混凝土，黄土板梁清孔，下窑子钻孔，场上清孔。明日工作安排：红花梁、黄土板梁、下窑子浇筑混凝土，场上清孔。</p>
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人 ： 贲 振 军	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ） ： 刘 士 发	