

监 理 日 志

日期: 2019年09月19日

天气: 阴

星期: 四

温度: 7℃-21℃

工程名称: 崇礼区 37 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 早上 7:30 出发第一站到达驿马图乡四标段存放围栏的仓库测量围栏规格, 符合设计要求;2. 下午 13:05 到达五标段察汗陀罗村村级电站, 陪同业主副总经理和志刚检查支架安装质量;3. 第三站到达五标段五十家村级电站旁站浇筑支架基础;4. 第四站到达五标段狮子沟村村级电站巡查;5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 一标段今日工作: 十一号村人工挖孔, 修路, 钢筋制作; 明天计划: 十一号村人工挖孔, 修路, 钢筋制作; 二标段今日工作: 南窑村浇筑, 界墙村浇筑; 明日工作: 南窑村散料, 界墙村清孔, 浇筑; 三标段今日工作: 赵侏沟灌注桩钻孔; 明日工作: 下耗沁村浇筑灌注桩基础、赵侏沟灌注桩钻孔 浇筑; 四标段今日工作: 上车牛沟浇筑, 上碌碡沟村潜孔, 西坪修路; 明天计划: 上车牛沟村浇筑, 上碌碡沟村潜孔, 西坪修路 五标段今日工作: 五十家浇筑, 狮子沟浇筑, 明日工作: 安排察汗陀罗村装支架, 五十家浇筑, 狮子沟浇筑; 六标段今日工作: 红桦沟浇筑, 黄土板打孔, 场上村浇筑混凝土; 明天计划: 红桦沟浇筑, 黄土板梁打孔, 下天子浇筑, 场上村清孔浇筑。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 赵向平	
记 录 人: 赵 向 平	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 刘 士 发	