

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 19 日

天气：__阴__

星期：四

温度：7℃-21℃

工程名称：崇礼区 37 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上 7:30 出发第一站到达驿马图乡四标段存放围栏的仓库测量围栏规格，符合设计要求； 2. 下午 13:05 到达五标段察汗陀罗村村级电站，陪同业主副总经理和志刚检查支架安装质量； 3. 第三站到达五标段五十家村级电站旁站浇筑支架基础； 4. 第四站到达五标段狮子沟村村级电站巡查； 5. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作：十一号村人工挖孔，修路，钢筋制作； 明天计划：十一号村人工挖孔，修路，钢筋制作； 二标段今日工作：南窑村浇注，界墙村浇注； 明日工作：南窑村散料，界墙村清孔，浇注； 三标段今日工作：赵侗沟灌注桩钻孔； 明日工作：下耗沁村浇筑灌注桩基础、赵侗沟灌注桩钻孔 浇筑； 四标段今日工作：上车牛沟浇筑，上碌碡沟村潜孔，西坪修路； 明天计划：上车牛沟村浇筑，上碌碡沟村潜孔，西坪修路 五标段今日工作：五十家浇筑，狮子沟浇筑， 明日工作：安排察汗陀罗村装支架，五十家浇筑，狮子沟浇筑； 六标段今日工作：红桦沟浇筑，黄土板打孔，场上村浇筑混凝土； 明天计划：红桦沟浇筑，黄土板梁打孔，下天子浇筑，场上村清孔浇筑。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		贲振军 赵向平
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发