

# 监 理 日 志

日期: 2019年09月20日

天气:多云

星期:五

温度:6℃-19℃

工程名称:崇礼区37个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 早上7:30出发第一站到六标段下窑子村级光伏扶贫电站巡查,施工现场山体坡度较大,要求施工人员做好相应的安全防护工作;</li><li>2. 第二站到达五标段察汗陀罗村光伏扶贫电站巡查,检查支架安装质量;</li><li>3. 第三站到达五标段狮子沟村村级光伏扶贫电站旁站浇筑支架基础;</li><li>4. 下午第四站到达四标段上车牛沟村村级光伏扶贫电站旁站浇筑灌注桩基础;</li><li>5. 赵向平今天单独去的二标段,张良玉负责六标段每天的巡查、旁站、上传监理云资料;</li><li>6. 编写监理日志、施工图片,上传到监理云。</li></ol>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度  一标段今日工作:十一号村人工开挖支架基础,修路,支架基础钢筋制作; 明天计划:十一号村人工开挖支架基础,修路,支架基础钢筋制作; 二标段今日工作:南窑村倒运材料,界墙村浇注支架基础; 明日工作:南窑村浇注灌注桩基础,界墙村浇注支架基础; 三标段今日工作:下耗沁、小西湾村浇筑灌注桩基础,赵侏沟打孔; 明日工作:赵侏沟村打孔,浇筑灌注桩基础; 四标段今日工作:上车牛沟浇筑灌注桩基础,上碌碡沟潜孔,西坪修路完成; 明天计划:上车牛沟继续浇筑灌注桩基础,西坪准备潜孔; 五标段今日工作:五十家村浇筑支架基础,狮子沟村浇筑支架基础, 明日工作:狮子沟浇筑支架基础,五十家浇筑支架基础,三间房倒运支架; 六标段今日工作:红桦沟浇筑灌注桩基础,黄土板打孔,下天子拖沙子石子浇筑, 场上村浇筑混凝土; 明天计划:红桦沟浇筑,黄土板梁浇筑,下天子浇筑,场上村清孔浇筑。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 张良玉 赵向平	
记 录 人: 贲 振 军	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 刘 士 发	