

监 理 日 志

日期: 2019年 09月 21日

天气: 多云转晴

星期: 六

温度: 6℃-21℃

工程名称: 崇礼区 37 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 早上 7:50 出发第一站到二标段界墙村村级光伏扶贫电站巡检;2. 第二站到达二标段南窑村三合一光伏扶贫电站旁站浇筑支架基础;3. 下午陪业主到达一标段十一号村联村光伏扶贫电站巡检;4. 第四站到达二标段界墙村村级光伏扶贫电站旁站浇筑支架基础;5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 一标段今日工作: 十一号村人工挖坑, 钢筋制作; 明天计划: 十一号村人工挖坑, 钢筋制作! 三道沟人工挖坑; 二标段今日工作: 南窑村浇筑, 界墙村浇筑; 明日工作: 南窑村浇筑, 界墙村浇筑, 瑶沟村浇筑; 三标段今日工作: 赵侏沟村打孔, 浇筑混凝土; 明日工作: 赵侏沟村打孔, 浇筑混凝土; 四标段今日工作: 上车牛沟浇筑完成, 西坪潜孔开始; 明天计划: 上碌碡沟浇筑混凝土, 西坪潜孔; 五标段今日工作: 五十家、狮子沟浇筑完成, 半坝打孔, 察汗陀罗村装支架; 明日工作: 半坝打孔、浇筑, 察汗陀罗村装支架, 调整支架; 六标段今日工作: 红桦沟浇筑、打孔, 黄土板打孔、浇筑, 下天子拖沙子石子浇筑, 场上村浇筑混凝土完毕; 明天计划: 红桦沟浇筑、打孔, 黄土板梁支架撒料、浇筑, 下天子浇筑、拖沙 石, 场上村支架撒料安装。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	赵向平	
记 录 人: 赵向平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发	