

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 24 日

星期: 二

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: 5℃-25℃

监 理 工 作 情 况	1. 编写监理工作管理制度 4 份、监理大纲 4 份、监理规划 4 份、监理实施细则 4 份打印签字, 报验到建设单位; 2. 下午 2 点到建设单位找项目负责人签字盖章, 廉政告知书 6 份、廉政建设调查表 6 份; 3. 晚上 7 点主持召开监理会议, 10 点 25 分结束。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村人工挖坑, 钢筋制作; 二标段今日工作: 南窑村浇注, 窑沟村浇注, 朝阳村制作钢筋笼, 界墙村开挖接地沟; 三标段今日工作: 小西湾村挖接地沟, 焊接地扁铁, 赵侑沟村打孔, 浇筑混凝土; 四标段今日工作: 大南营挖沟, 上碌碡沟灌桩, 西坪潜孔; 五标段今日工作: 五十家、三间房、察汗陀罗村装支架, 半坝打孔; 六标段今日工作: 红桦沟灌注、打孔, 黄土板浇筑, 下天子拖沙子石子浇筑完成, 场上村安装支架;
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲振军
记 录 人: 贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发