

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 24 日

星期 二

工程名称:崇礼区 37 个村级光伏扶贫电站项目

天气:晴

温度:8℃-21℃

监 理 工 作 情 况	1. 早晨 7:10 出发跟随施工方人员到达赵侏沟村光伏扶贫电站现场,对昨日现场所存在的问题进行再次排查:发现部分施工人员不戴安全帽的问题得到很大的改善,并像施工人员在 此陈述戴安全帽的好处;部分基础桩因过早拆卸模具没有及时覆盖塑料薄膜保湿的情况得 到改善,施工方安排专职人员对现场基础桩贴膜保湿处理; 2. 在排查过程中发现因灌注方法的问题存在个别基础桩存在轻微蜂窝情况,已向施工方提出 整改要求 3. 下午 2:40 到达小西湾村对接地网沟进行测量,并查看扁铁焊接情况; 4. 编写监理日志、施工图片,上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段今日工作:赵侏沟村浇筑混凝土基础150个,西面山坡的浇筑工作基本完成; 东面山坡打孔队伍机械打孔; 小西湾村开挖沟,及敷设接地体与连接扁铁 下耗沁村今日停工 明天计划:赵侏沟村山坡右侧机械打孔 浇筑混凝土 小西湾村焊接接地扁铁
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 赵侏沟村:挖机一台、发电机一台、震动棒一台 混凝土浇筑施工人员共计 13 人、机械打孔人员共计 7 人 混凝土投入共计 12 方 小西湾村:发电机一台、电焊机一台;挖掘机一台; 电焊施工人员共计 2 人;	
本 日 现 场 监 理 人 员		何柏林
记录人:何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):刘士发