

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 25 日

星期 三

工程名称:崇礼区 37 个村级光伏扶贫电站项目

天气:晴

温度:8℃-21℃

监 理 工 作 情 况	1. 早晨 7: 50 出发跟随施工方人员到达赵侏沟村光伏扶贫电站现场: 查看东坡打孔情况, 因岩石层造成施工困难, 导致进度较慢。且山上大石块较多, 提醒现场人员做好安全措施; 2. 10: 20 支架檩条, 拉杆, 压块螺栓及紧固件到场, 配合卸料及查看用料规格是否符合设计要求 3. 下午 3: 40 到达小西湾村查看扁铁焊接情况; 4. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段今日工作: 赵侏沟村东面山坡打孔队伍机械打孔; 在临时堆料场卸料, 并核对数目 小西湾村敷设接地体与连接扁铁 下耗沁村今日停工 明天计划: 赵侏沟村东面山坡机械打孔 小西湾村焊接接地扁铁
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 赵侏沟村: 挖机一台、发电机一台、打孔机一台; 机械打孔人员共计 7 人 小西湾村: 发电机一台、电焊机一台; 电焊施工人员共计 2 人;	
本 日 现 场 监 理 人 员		何柏林
记 录 人: 何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发