

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 26 日

星期: 四

工程名称: 崇礼区光伏扶贫电站项目

天 气: 晴

温 度: 7℃-25℃

监 理 工 作 情 况	1. 上午去六标段下窑子村级光伏电站巡查, 山高路陡, 要求施工人员注意安全; 2. 中午到五标段五十家电站巡查, 安装支架符合设计要求; 3. 下午 3 点回到公寓, 审批施工资料; 4. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村基坑甲方验收, 钢筋工笼焊接, 三道沟人工挖坑; 二标段今日工作: 南窑村散料, 明天安装, 窑沟村浇注, 朝阳村制作钢筋笼子; 三标段今日工作: 小西湾村焊接地扁铁, 赵侑沟村打孔; 四标段今日工作: 上碌碡沟浇筑, 西坪打孔, 大南营挖接地沟, 大营图上料; 五标段今日工作: 五十家、三间房支架安装; 六标段今日工作: 红桦沟浇筑、打孔、安装支架, 黄土板浇筑, 下天子倒运支架, 场上村安装支架、接地焊接、电缆沟开挖;
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贾振军
记 录 人: 贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发