

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 27 日

星期 五

天气:晴

温度:6℃-21℃

工程名称:崇礼区 37 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 早晨 7:40 出发跟随施工方人员到达赵侗沟村光伏扶贫电站现场:查看东坡打孔情况,因岩石层造成施工困难,导致进度较慢。且山上大石块较多,提醒现场人员做好安全措施; 2. 上午 9:20 陪同业主查看赵侗沟村打孔及混凝土浇筑情况,记录传达并监督施工方执行业主的一些整改要求; 3. 上午 10:50 陪同责工和赵工查看赵侗沟村打孔及混凝土浇筑和小西湾村扁铁焊接情况。认真听取并执行责工和赵工对于现场的意见及一些整改要求。和对我工作的一些地方的肯定和不足之处的建议; 4. 下午查看赵侗沟村西面山坡地网沟开挖情况; 5. 编写监理日志、施工图片,上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段今日工作:赵侗沟村东面山坡打孔队伍机械打孔; 赵侗沟村西面山坡开挖地网沟 小西湾村敷设接地体与连接扁铁 下耗沁村今日停工 明天计划:赵侗沟村东面山坡机械打孔、浇筑混凝土 西面山坡挖地网沟、焊接接地扁铁
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 赵侗沟村:挖掘机一台、挖机一台、发电机一台、打孔机一台、混凝土 14 方; 混凝土浇筑人员共计 13 人、机械打孔人员共计 7 人、挖沟 1 人; 共浇筑混凝土基础 220 个 小西湾村:发电机一台、电焊机一台; 电焊施工人员共计 2 人;	
本 日 现 场 监 理 人 员		何柏林
记 录 人:何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):刘士发