

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 28 日

星期 六

工程名称:崇礼区 37 个村级光伏扶贫电站项目

天气:晴

温度:6℃-21℃

监 理 工 作 情 况	1. 早晨 8:00 出发跟随施工方人员到达赵侏沟村光伏扶贫电站现场:查看东坡混凝土浇筑情况,因岩石层造成施工困难,导致进度较慢。且山上大石块较多,提醒现场人员做好安全措施,。对于塌孔等情况要求施工方尽快做出处理,并由监理方检测合格后才可浇筑; 2. 上午 9:20 对赵侏沟村西面山坡地网沟进行测量,经深度及宽度符合要求; 3. 上午 10:00 陪同施工方查看小西湾村箱变基础选地情况; 4. 中午 13:20 光伏组件全部到场,查看卸料情况并提醒现场人员注意安全; 5. 下午 16:20 陪同业主查看赵侏沟村混凝土浇筑情况,对业主要求的尽快对水泥基础作保湿处理要求施工方尽快执行; 6. 编写监理日志、施工图片,上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段今日工作:赵侏沟村西面山坡开挖地网 赵侏沟村混凝土浇筑全部完成 小西湾村今日停工 下耗沁村今日停工 明天计划:赵侏沟村挖地网沟、焊接接地扁铁 小西湾村安装支架
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 赵侏沟村:挖掘机一台、挖机两台、发电机一台、打孔机一台、振捣棒两台; 混凝土浇筑人员共计 19 人、挖沟 1 人、混凝土共计 17 方;	
本 日 现 场 监 理 人 员		何柏林
记 录 人:何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):刘士发