

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 28 日

星期: 六

工程名称: 崇礼区光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: 7℃-23℃

监 理 工 作 情 况	1. 早上 8: 27 到六标段下窑子村级光伏电站巡检; 2. 下午到六标段场上村级光伏扶贫电站检查接地沟深度; 3. 之后回住宿地整理监理资料; 4. 责振军去业主单位送收据及预付款申请, 之后与赵总工程师洽谈施工单位施工图纸事宜; 5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村钢筋笼焊接, 往山上运送钢筋笼、预埋桩, 三道沟人工挖坑; 二标段今日工作: 南窑村散料试装, 接地沟开挖, 朝阳村散料, 明天浇注; 三标段今日工作: 赵侗沟村挖扁铁沟、混凝土浇筑完成; 四标段今日工作: 上碌碡沟挖沟, 大南营挖沟, 大营图清孔; 五标段今日工作: 半坝打孔, 五十家、三间房安装支架; 六标段今日工作: 红桦沟灌注、安装支架、接地焊接, 黄土板浇筑、安装, 下天子拖支架、撒料, 场上村安装支架、接地焊接、电缆沟开挖;
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发