

监 理 日 志

日期：2019年09月29日

星期 日

天气：晴

温度：8℃-22℃

工程名称：崇礼区 37 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 早晨 8:00 出发跟随施工方人员到达赵侗沟村光伏扶贫电站现场：查看西山坡地网沟开挖情况和接地扁铁焊接情况；2. 9：40 查看小西湾村村委会场地光伏组件卸料情况；3. 10:20 陪同施工方一起查看防腐漆涂刷情况；4. 下午查看小西湾村支架安装散料情况；5. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段今日工作：赵侗沟村西面山坡开挖地网 焊接接地扁铁 小西湾村支架散料 下耗沁村今日停工 明天计划：赵侗沟村挖接地沟、焊接接地扁铁 小西湾村安装支架
其 它 事 项	施 工 人 员、 设 备 投 入 情 况： 赵侗沟村：挖掘机一台、挖机一台、发电机一台； 焊接扁铁两人、挖沟 1 人、散料 7 人；	
本 日 现 场 监 理 人 员	何柏林	
记 录 人：何柏林	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：刘士发	