

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 29 日

星期: 日

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: 8℃-23℃

监 理 工 作 情 况	1. 早上 8:17 到一标段十一号村级光伏电站旁站浇筑灌注桩; 2. 之后到二标段南窑村三合一光伏扶贫电站测量支架倾角; 3. 下午到一标段三道沟村级光伏扶贫电站基坑验槽; 4. 之后到二标段朝阳村级光伏扶贫电站旁站浇筑灌注桩; 5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村基础浇筑, 钢筋笼焊接! 三道沟人工挖坑; 二标段今日工作: 南窑村支架装, 接地沟开挖, 朝阳村浇注混凝土, 界墙村倒运支架, 瑶沟村领导协调场地问题; 三标段今日工作: 小西湾散料, 赵侑沟村挖接地沟, 焊接地扁铁; 四标段今日工作: 大南营联建村接地沟完成, 大营图清孔未灌注, 上碌碡沟村接地扁铁沟上午完成, 下午倒麻泥坝村, 西坪地装到位; 五标段今日工作: 半坝浇筑、装支架, 三间房、狮子沟安装支架, 察汗陀罗村、五十家接地沟挖槽完成; 六标段今日工作: 红桦沟灌注、安装支架、接地焊接, 黄土板浇筑、安装, 下天子拖支架、撒料, 场上村安装支架、接地焊接、电缆沟开挖。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		贾振军、赵向平
记录人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发