

# 监 理 日 志

日期: 2019年 09月 30日

天气:晴

星期 二

温度:8°C-22°C

工程名称:崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 早晨 8:10 出发跟随施工方人员到达赵侗沟村光伏扶贫电站现场: 查看西山坡接地扁铁焊接情况和东山坡地网沟开挖情况;</li><li>2. 9:20 查看小西湾村光伏组件支架散料和支架安装情况。发现有些组装不符合图纸设计要求的提出意见, 要求施工方尽快处理;</li><li>3. 11:50 陪同业主王总和施工方张总查看赵侗沟村现场施工情况和小西湾村现场支架安装情况。同时对于业主的肯定感到十分荣幸;</li><li>4. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。</li></ol>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度  三标段今日工作: 赵侗沟村西面山坡开挖地网 东面山坡焊接接地扁铁 小西湾村支架散料、支架安装 下耗沁村今日停工  明天计划:赵侗沟村挖接地沟、焊接接地扁铁 小西湾村安装支架
其 它 事 项	施 工 人 员 、 设 备 投 入 情 况:  赵侗沟村: 挖掘机一台、挖机一台、发电机一台; 焊接扁铁两人、挖沟 1 人、支架安装人员共计 14 人;	
本 日 现 场 监 理 人 员	何柏林	
记 录 人: 何柏林	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 刘士发	