

监 理 日 志

项目名称: 滕州 60MW 光伏发电项目

日期	2019年10月18日 星期五	气候	晴	气温	22-29 摄氏度
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况 建华预制管桩进场88根			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	2台挖掘机, 1台吊车, 打桩机2台 1台拖拉机, 2台清淤机械。				
施工进度部位情况	1. 今天光伏区清淤完成100亩地(共约1690亩)。 2. 管桩进场一半(88根), 已卸至20MW号光伏区。 3. 升压站35KV基础回填。 4. 三台吊车拉运管桩进行基础回填。 5. 20MW号光伏区打桩完成88根。				
监理工作内容	1. 监理检查预制管桩桩头防腐样板情况, 符合设计要求同意向班组样板进行施工。 2. 监理对进场预制管桩进行抽检, 符合设计要求。 3. 监理检查光伏区清淤情况, 发现一次清淤达不到要求。 4. 监理对升压站表管基础, (35KV开关柜) 回填进行检查。				
处理措施、意见、结果	1. 监理要求进行一次清淤, 达到设计要求。 2. 要求基础回填, 夯实。确保达到设计要求。				
协调内容或其他					
记录人	2019/10/18	总监签阅	严卫忠		