

监 理 日 志

项目名称: 惠州 60MW 光伏发电项目

日期	2019年10月19日 星期六	气候	晴	气温	22-30 摄氏度
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况 建华预制管桩进场188根			
施工方人员动态:	28人				
施工机械动态:	4辆拉土卡车, 2台打桩机, 2辆清淤机, 2台打桩机, 1台拖桩机				
施工进度部位情况	1. 升压站35KV开关柜, 变压器基础回填完成。 2. 建华预制管桩进场188根。 3. 打桩完成约150根。 4. 光伏区清淤完成约100亩。 5. 升压站拉土回填约50立方。				
监理工作内容	1. 检查光伏区清淤情况。 2. 检查20MW一区光伏区打桩情况。发现个别管桩不在有偏移。 3. 检查升压站35KV开关柜, 变压器基础回填情况。 4. 要求现场施工人员进行施工区域; 必须佩戴安全帽, 严禁中午饮酒, 不允许穿拖鞋。				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工单位调整。 2. 要求分层回填; 夯实, 确保达到设计要求。				
协调内容或其他	由于项目建立110KV升压站, 基础要求较高, 业主要求监理单位配备一位专职的土建工程师。				
记录人	刘明	总监签阅	平卫忠		