

监 理 日 志

项目名称: 惠州60MW光伏发电项目.

日期	2019年10月20日 星期日	气候	晴	气温	22-30 摄氏度
监理单位动态:			3人		
施工方人员动态:			34人		
施工机械动态:			2台挖机, 2台清苗机械, 2台打桩机, 1台桩架拖车, 4台拉土车.		
材料进场、取样见证、合格情况			建华预制管桩进场100根。 天津仁义支架进场不成套, 无法安装。		
施工进度情况	1. 今日打桩60根。 2. 建华预制管桩进场100根。天津仁义支架进场不成套, 无法安装。 3. 桩头防腐完成约380根。 4. 升压站设备基础回填完成, 各设备基础放样完成, 预计明天打垫层。 5. 升压站场坪填土完成50%。				
监理工作内容	1. 配合施工单位对升压站设备基础进行基础定位, 记录完成(明天可以打垫层)。 2. 对升压站场区回填土进行检查, 要求分层回填, 并夯实, 压实度符合设计要求。 3. 对20MW逆变器区桩头防腐进行抽检, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘伟	总监签阅	平卫忠		