

监 理 日 志

工程名称: 雷州 60MW 光伏项目.

日期	2019 年 10 月 24 日 星期四	气候	多云	气温	24-29℃
监理单位动态:	3 人	材料进场: 1. 天津江仁支架抱箍, 立柱, 斜支撑等副件等件 成套). 2. 设计单位升压站土建蓝图已经出图.(一式四份)			
施工方人员动态:	33 人				
施工机械动态:	挖掘机 2 台, 滑磨机 2 台, 打桩机 1 台, 拖拉机 1 台, 装载机 1 台.				
施工部位进度情况	1. 20MW 光伏区 8 个箱变一体基础开挖完成, 基础浮土清理完成, 明天准备支模, 浇筑垫层. 2. 升压站 35KV 开关柜, 交变基础底板支模完成. 3. SVG, 事故油池基础底板钢筋绑扎完成. 4. 二次船基础开挖, 回填完成.				
监理今日工作内容	1. 监理对 20MW 光伏区 8 个箱变一体基础开挖进行检查. 2. 监理对 35KV 开关柜基础底板支模进行检查, 符合设计要求. 3. 监理对事故油池基础钢筋绑扎进行检查. 4. 监理对出市支架抱箍, 斜撑, 立柱, 连接件等按图进行检查, 符合设计要求.				
处理措施意见结果	1. 针对 20MW 光伏区 8 个箱变一体基础开挖要求施工单位在垫层支模前, 清除基坑内浮土, 确保施工质量. 2. 针对事故油池基础钢筋绑扎, 要求施工单位绑扎时控制好尺寸, 严格按照图纸要求进行施工.				
协调内容及其他					
记录人	2/11 李	总监签阅	严卫忠		



扫描全能王 创建