

监 理 日 志

工程名称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2019年10月5日 星期五	气候	多云	气温	23-30°C				
监理人员动态:	3人	材料进场: 1. 天津班仁汇支架新场一手不成套无料深, 木檩条。							
施工方人员动态:	32人								
施工机械动态:	2台搅拌机, 2台清灰机, 1台磅秤, 1台叉车, 2台打桩机, 1台挖机。								
施工部位进度情况	1. 升压站综合楼钢筋绑扎完成。 2. SVG 构架基础支模完成。 3. 事故池池钢筋绑扎完成。 4. 2号, 3号 35KV 开关柜基础钢筋绑扎完成, 支模完成。 5. 20MW 光伏区 1#, 2#, 4#, 5# 箱变一体基础型层浇筑完成。 6. 对光伏区所有材料(支架)进行散料。								
监理今日工作内容	1. 检查升压站各基础钢筋绑扎支模情况, 符合设计要求。 2. 检查 20MW 光伏区 1#, 2#, 4#, 5# 箱变一体基础浇筑情况。 3. 监理对班仁汇支架(抱箍)斜撑, 立柱, 过桥件等, 按图低要进行检查, 符合设计要求。								
处理措施意见结果	1. 针对 20MW 光伏区 4# 箱变一体基础型层浇筑, 要求施工单位在浇筑前清除基坑内渣土, 确保工程位置达到规范要求。								
协调内容及其他									
记录人	刘胜	总监签阅	严卫忠						



扫描全能王 创建