

监 理 日 志

项目名称: 惠州 60MW 光伏发电项目

日期	2019年10月26日 星期六		气候	多云	气温	23-29 摄氏度
监理人员动态:	3人			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态:	52人			1. 建伟预制管桩进场190根。 2. C35混凝土进场95方, U5混凝土进场12方		
施工机械动态:	2台挖机, 1台装载机, 1台混凝土泵车, 1台打桩机, 1台拖车, 1台发电机					
施工进度部位	1. 今日20MW光伏区打桩完成190根(累计完成1797根)。 2. 20MW光伏区6#、7#、8#、9#箱变基础垫层浇筑完成, 1#、2#桩基钢筋绑扎完成。 3. 升压站交变, 35KV开关柜, 事故油池 SVG基础底板浇筑完成。					
监理工作内容	1. 监理对升压站交变, 35KV开关柜, 事故油池, SVG基础浇筑前报验进行审核, 符合设计要求。 2. 监理对20MW 6#、7#、8#、9#箱变基础垫层浇筑前报验进行审核, 符合设计要求。 3. 监理对升压站交变, 35KV开关柜, 事故油池 SVG基础浇筑进行了旁站旁站。 4. 监理单位对桩基施工原材料, 进行检测, 并提前出具检测报告。 5. 监理单位对建伟预制管桩进行检测, 符合设计要求。					
处理措施、意见、结果	1. 针对升压站交变, 35KV开关柜, 事故油池, SVG基础浇筑, 监理单位 2. 单位在浇筑过程中使用振捣棒, 以免拆模后出现蜂窝麻面 4. 监理单位要求施工单位在浇筑完成后, 对基础进行养护。					
协调内容或其他						
记录人	23/11		总监签阅	严卫忠		



扫描全能王 创建