

监 理 日 志

项目名称: 雷州60MW光伏发电项目

日期	2019年10月27日 星期日	气候	阴	气温	23-28 摄氏度
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态:			1-C25混凝土进195方。 2.建华预制管桩进206根。		
施工机械动态:			2台打桩机、1台挖机、1台装载机、1台震动机、1台震捣器。		
施工进度部位	1. 升压站设备区25KV开关柜、事故油池、SVG基础拆模完成。 2. 20MW炉区1#、2#炉进炉交架(不套)进行粉料、吊装。 3. 20MW炉区1#、2#、4#炉进炉交架-炉基底部板钢筋绑扎、支模完成； 1#、2#炉进炉交架-炉基底部板浇筑完成。 4. 今日管桩进206根；打桩完成206根(累计打桩206根)。				
监理工作内容	1. 巡视检查升压站基础拆模情况，未发现异常，符合要求。 2. 对炉区炉进炉交架-炉基底部板钢筋绑扎、支模检查，符合设计要求。 3. 对进炉管桩按图所要求抽检，符合设计要求。 4. 对打桩进行抽检，符合设计要求。 5. 对前期报审资料(40MW)编制、检查、可印、明天报审单位审批。				
处理措施、意见、结果	1. 针对升压站设备区25KV开关柜、事故油池拆模后基础，监理单位要求施工单位每天进行洒水养护。 2. 针对炉区炉进炉交架-炉基底部板支模浇筑，监理单位要求施工单位必须严格按照施工方案施工，浇筑时必须使用振捣棒，浇筑时必须有旁站记录。				
协调内容或其他					
记录人	3/24		总监签阅	严且忠	

