

监 理 日 志

项目名称: 常州 60 MW 光伏项目

日期	2019年10月29日 星期二	气候	阴转晴	气温	18-	摄氏度
监理人员动态:			3人			
施工方人员动态:			28人			
施工机械动态:			挖机1台, 搅拌机1台, 装载机1台, 洒水车1台, 材料车1台			
施工进度部位	1. 升压站综合楼基础开挖完成, 35kV开关柜基础初挖完成30%, SVG基础底板以上钢筋绑扎, 基础浇筑. GIS基础浇筑完成. 2. 光伏区管架支架架立, 无人施工. 3. 20MW光伏区8个管架支架基础开挖完成, 基础浇筑完成其中1个. 2H-底板钢筋绑扎完成. 今日对1个. 2H-管架支架基础底板进行架立. 绑扎钢筋. 4. 碧桂园公司领导来项目视察施工进度.					
监理工作内容	1. 巡视对SVG基础支模情况进行检查. 2. 对35kV开关柜基础初挖情况进行检查. 3. 巡视对GIS按图纸要求进行了复测, 符合设计要求. 4. 巡视对综合楼基础开挖进行检查. 5. 巡视对20MW光伏区管架支架基础钢筋绑扎支模进行了检查, 符合设计及规范要求.					
处理措施、意见、结果	1. 针对SVG基础支模情况, 发现钢筋绑扎着模板未预留保护层, 已要求施工单位整改完成. 2. 针对35kV开关柜基础初挖情况, 要求施工单位初挖与构造柱预留马牙槎并预埋拉结筋, 施工单位已按设计要求施工. 3. 针对综合楼基础开挖, 要求深挖到原土层, 基坑内清理干净.					
协调内容或其他						
记录人	王利		总监签阅	平豆忠		



扫描全能王 创建