

监 理 日 志

项目名称: 惠州60MW光伏发电项目.

日期	2017年10月30日 星期三	气候	多云	气温	22-28 摄氏度
监理人员动态:	3人	材料进场 1. 今日建华预制管桩进场189根(累计进场2192根)。			
施工方人员动态:	40人	2. 支模钢管、木方(斜梁、檩条), 下午五点半到, 未卸车。			
施工机械动态:	两台打桩机、一台搅拌机、一台电焊机、两台叉车				
施工进度部位情况	1. 今日打桩完成189根, (累计完成2192根)。 2. 35KV开关柜基础钢筋完成70%; GIS基础开模完成, 综合槽钢预埋, 浇筑混凝土, 事故油池底板以上钢筋绑扎完成30%; SVG基础底板以上钢筋绑扎完成。 3. 20MW光伏区4#、5#区域顶板钢筋绑扎完成; 多日1#箱变一体基础底板以上钢筋绑扎完成80%。				
监理工作内容	1. 对建华预制管桩进场验收, 符合设计要求。 2. 对20MW光伏区打桩情况进行检查, 发现个别组管桩水平偏差较大。 3. 对GIS基础开模进行检查。 4. 对事故油池底板以上钢筋绑扎情况进行检查, 发现个别钢筋间距不符合要求。 5. 对20MW光伏区箱变一体基础钢筋绑扎情况进行检查, 符合设计及规范要求。				
处理措施、意见、结果	1. 针对20MW光伏区打桩同一组管桩水平偏差较大的问题, 已要求施工方整改, 符合设计要求。 2. 针对GIS基础开模要求, 已要求施工方严格按照设计要求进行开模, 符合要求。 3. 针对事故油池底板以上钢筋绑扎问题, 已要求施工方按照图纸进行绑扎, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	2/11	总监签阅	平 思		