

监理日志

工程名称: 雷州 60MW 光伏发电项目.

日期	2019年11月1日 星期五	气候	阴	气温	23-28℃
监理单位动态:	3人		材料进场:		
施工方人员动态:	管理人员8人, 施工队长		1. 仁江光伏支架进场(成套)		
施工机械动态:	一台装载机, 一台搅拌机, 一台挖机, 一台电焊机, 一台钻孔机				
施工部位 进度情况	1. 20MW光伏区5井区区域支架安装。 2. 20MW光伏区6井, 7井区域梁柱连一体基础底板钢筋绑扎完成; 列井区域区域梁柱连一体基础底板11上板钢筋, 圈梁钢筋绑扎完成95%。 3. 40MW光伏区钻孔完成约400个, 钢筋笼绑扎约400个。 4. 升压站35KV开关柜基础底板11上刃墙完成约80%; 逆变器基础底板11上钢筋绑扎, 支架完成; 事故油池墙板支架完成, 顶部S模完成; 综合楼基础垫层完成; 二次能源站垫层完成; G1S基础梁板后基础回填85%。 5. 对20MW光伏区梁柱连一体基础钢筋绑扎完成。				
监理今日 工作内容	1. 对20MW光伏区梁柱连一体基础钢筋绑扎完成。 2. 对20MW光伏区梁柱连一体基础钢筋绑扎完成。 3. 对升压站设备基础, 综合楼基础进行检查, 符合设计要求。 4. 对40MW光伏区钻孔, 钢筋笼绑扎进行检查, 发现个别钢筋笼与图纸不符(图纸要求400mm, 实测4000mm), 对不符合设计要求处须整改。 5. 对20MW光伏区梁柱连一体基础钢筋绑扎完成。				
处理措施 意见结果	1. 针对40MW光伏区钻孔钢筋笼绑扎情况, 发现钢筋笼与图纸不符(图纸要求400mm, 实测4000mm), 对不符合设计要求处须整改。 2. 对不符合设计要求处须整改。 3. 对不符合设计要求处须整改。 4. 对不符合设计要求处须整改。 5. 对不符合设计要求处须整改。				
协调内容 及其他					
记录人	2019/11/1		总监签阅	王卫忠	



扫描全能王 创建