

监理日志

工程名称: 雷州60MW光伏发电项目

日期	2019年11月7日 星期四	气候	晴	气温	18-28℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况: 预制管桩进场510根(累计进场4580根) 仁江光伏支架进场300(累计进场4580)850W 光伏防腐接地扁铁数量1560根。		
施工方人员动态: 监理单位: 12人. 施工人员 180人					
施工机械动态: 一台装载机、两台钻孔机、一把电焊机、两台空压机、三台电动泵、两台打桩机、一台推土机。					
施工部位进度情况			1. 20MW光伏区5#、6#区域打桩完成156根(累计完成1256根), 1#、2#区域支架安装; 6#、7#区域箱变主体基础浇筑; 5#、8#区域光伏廊架管。 2. 40MW光伏区2#开区域钻孔300个(累计完成2098个)灌注桩26根(累计完成1798根)。 3. 升压站综合楼承台浇筑完成, 二次能圈梁钢筋绑扎完成, 浇筑完成。 4. 2#变进线杆塔基础钢筋绑扎完成, 独立避雷针基础钢筋绑扎完成。 5. GIS基础二次开板完成, 型钢支架完成。		
监理今日工作内容			1. 对20MW光伏区打桩、支架安装情况进行检查, 符合设计要求, 箱变主体基础浇筑后检查未出现异常, 符合要求。 2. 对40MW光伏区钻孔、灌注桩进行检查。 3. 对升压站综合楼、二次能基础浇筑前进行检查。 4. 由于工期紧张, 要求施工单位抓紧施工, 加班加点, 把滞后工作赶上, 重新调整施工进度计划, 15天内完成并网节点。		
处理措施、意见、结果			1. 针对光伏区防腐除锈情况, 要求除锈一定要彻底, 符合设计要求。 2. 针对40MW光伏区钻孔、灌注桩, 监理单位要求进行检查, 要求基坑周围浮土清理干净, 桩基不能震动泵要深入到底。 3. 针对升压站综合楼、二次能基础浇筑前进行检查, 发现个别部位钢筋绑扎不符合规范要求, 个别部位支架存在不合格现象。要求施工队在浇筑前整改后再报监理复验, 否则不予浇筑。经复验, 已达到规范要求, 允许进入下一道工序施工。		
协调内容或其他					
记录人	刘利	总监签阅	严正忠		



扫描全能王 创建