

监 理 日 志

项目名称: 郑州60MW光伏发电项目

日期	2019年11月12日 星期二	气 候	小雨	气 温	20-28 摄氏度
监理人员动态:	3人				
施工方人员动态:	管理人员12人，施工人员90人。				
施工机械动态:	两台打桩机、两台发电机、十五把电焊机、三台装载机、一台压路机、拖车机				
施 工 度 部 情 位 情	1. 20MW光伏区4#、6#打桩完成100根，黑叶完成410根，支架安装完成0.1MW （累计完成7.9MW）；机头防腐除锈，2#区域开始喷防锈漆。（未完成） 2. 40MW光伏区桩孔、模板施工，对不满足要求的进行整改。 3. 早上开始浇基础，拉土回填，下午下雨未浇。				
监 理 作 今 内 日 容	1. 召开第六次监理例会。 2. 对20MW光伏区打桩、支架及架装、机头防腐除锈漆进行检查，发现个别端部连接处偏差较大。 3. 监理对郑州光伏组件钢垫片和螺栓进行了抽查，符合设计要求。				
处理措施、 意见、结果	1. 对个别端部连接处偏差较大的，要求现场矫正，符合设计要求。				
协调内容 或其他					
记录人	孙伟伟	总监签阅	平卫忠		



扫描全能王 创建