

监理日志

工程名称: 惠州 60MW 光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 15 日 星期五	气候	晴	气温	19-27℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员 12 人, 施工队员 95 人	预制管桩进场 56 根 (累计 672 根); 光伏支架进场一半 (累计 17.3 MW)。			
施工机械动态:	三台打桩机、两台焊机、一台管桩拖机、一台装载机、一台发电机				
施工部位进度情况	1. 20MW 光伏区 4#、6# 区域打桩完成 380 根 (累计完成 4806 根), 光伏区支架安装 0.1MW (累计完成 8.3 MW), 2# 区域开始打桩, 7# 箱变一体机基础圈梁钢筋绑扎及模板浇筑。 2. 40MW 光伏区箱变基础 (3#、10#) 钢筋绑扎及模板浇筑。 3. 升压站综合楼圈梁基层拆模后对圈梁进行侧模放线, 1# 二次舱设备吊装就位完成, 35kV 开关柜基础圈梁浇筑完成, 2# 变配电室基础浇筑完成, GIS 柜基础浇筑完成, 基础完成 100%。升压站厂内回填土完成 78%; 接地变基础开挖、圈梁浇筑完成。				
监理今日工作内容	1. 对 20MW 光伏区打桩、支架安装、接地网开挖、箱变一体机基础 (7#) 圈梁浇筑、钢筋绑扎情况进行检查, 发现个别管桩垂直度偏差较大, 已要求施工单位整改, 符合要求。 2. 对光伏区箱变、箱变变流器时进行旁站, 留下影像资料。 3. 对升压站综合楼、支架安装圈梁基层拆模后进行验收, 符合要求。 4. 对 35kV 开关柜圈梁、2# 变配电室圈梁、GIS 柜圈梁、接地变基础浇筑时进行旁站, 留下影像资料, 做好旁站记录。 5. 对二次舱吊装前对基础进行测量后对基础进行侧模放线, 对二次舱设备进行吊装进行旁站, 并留下影像资料及旁站记录。				
处理措施、意见、结果	1. 对光伏区箱变基础 (40MW 3#、10#) 底板钢筋、箱变变一体机基础 (20MW 7#) 圈梁浇筑情况进行旁站, 要求施工单位过程中使用震动棒, 防止出现蜂窝麻面现象, 保证施工质量。 2. 针对二次舱设备进行吊装进行旁站, 并留下影像资料及旁站记录, 要求吊装作业时注意吊装安全, 听从指挥, 相关人员不要站在吊臂下方及半径范围内。				
协调内容或其他					
记录人	刘利	总监签阅	严卫忠		



扫描全能王 创建