

监 理 日 志

工程名称: 惠州60MW光伏发电项目.

日期	2019年11月20日 星期三	气候	多云	气温	18-25℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 预制管桩进场10根(惠州进场705根)			
施工方人员动态:	管理人员:12人 施工员:68人				
施工机械动态:	3台打桩机, 两台吊机, 一台打桩机, 一台吊机, 两台装载机, 发电机一台.				
施工部位进度情况	1. 20MW光伏区5#、7#、8#打桩完成45根(累计完成688根), 桩基防腐除锈工程材料; 4#、5#沉箱箱底安装完成45个(累计完成95个); 1#、2#沉箱箱底连一体身砌砌墙完成. 2. 升压站综合楼地基圈梁内回填土, 压灰, 砾石浇筑完成; 防腐接地焊接, 防腐接地板埋土完成90%; SVG至GIS电缆沟(600*600mm)砾石浇筑完成; 接地变基础底板浇筑完成; 强台基础浇筑完成; 场内回填土完成90%; 升变中低压基础砾石浇筑完成.				
监理今日工作内容	1. 对20MW光伏区(5#、7#、8#)打桩, 桩基防腐除锈进行检查, 发现个别管桩垂直度偏差较大, 除锈变一体(1#、2#)基础砌砌墙情况符合设计要求, 沉箱箱底连一体身砌砌墙符合设计要求. 2. 对电缆沟、综合楼地基圈梁内砾石浇筑, 对接地变钢筋绑扎, 支模圈梁底要求, 进行检查, 符合设计要求, 同意进入浇筑; 对强台浇筑进行检查, 要求施工单位对强台预埋孔位置按图位要求就位, 对升压站防腐接地按图要求进行检查, 个别地方防腐接地板, 个别焊接防腐不到位(底部漏刷), 对接地埋砾石按图位要求进行补刷, 符合设计要求(>80mm), 同意回填隐蔽. 3. 施工作业要求的管桩预制管桩进行检查, 符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	1. 针对20MW光伏区(5#、7#、8#)打桩垂直度偏差较大的情况, 要求施工单位严格按照设计要求. 2. 针对电缆沟、综合楼地基圈梁内砾石浇筑, 要求使用平板震动, 确保浇筑质量, 对接地变支模浇筑情况, 要求使用震动棒捣实, 以免出现蜂窝麻面, 针对强台浇筑情况, 要求对强台预埋孔位置按图位要求就位, 对升压站防腐接地(个别地方缺少接地板)情况, 要求按图位要求进行补刷, 个别焊接点防腐不到位(底部漏刷), 已要求补刷.				
协调内容或其他					
记录人	刘明	总监签阅	平王 忠		



扫描全能王 创建