

监 理 日 志

工程名称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 21 日 星期四	气候	多云	气温	17-26℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 预制管桩进场 116根(累计进场 7151根)			
施工方人员动态:	管理人员 12人, 施工队 100人				
施工机械动态:	2台打桩机, 两台挖机, 一台吊桩拖桩机, 两台装载机, 发电机				
施工部位进度情况	1. 20MW 光伏区 5#、7#、8# 支架安装完成 1.5MW (累计完成 12MW) 桩头防腐除锈、4#、5# 箱变支一体基础砌墙完成、井区域组件连接件焊接、防腐。 2. 4E 站综合楼构造柱钢筋完成、一层的构造柱完成, 防雷接地完成百分之九十, 接地变底板以上钢筋绑扎完成, 5V6 至 G23 电缆沟 600×600 垫层以上支模完成。				
监理今日工作内容	1. 针对 20MW 光伏区 5#、7#、8# 桩头防腐除锈情况, 要求二次除锈, 符合设计要求。 2. 对综合楼钢筋绑扎加密区进行检查, 超过设计要求 100mm, 对综合楼空内垫层浇筑, 检查符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 针对 20MW 光伏区 5#、7#、8# 桩头防腐除锈情况, 要求二次除锈, 符合设计要求。 2. 针对综合楼钢筋绑扎加密区进行检查, 超过设计要求 100mm, 现场要求整改, 符合设计要求。				
协调内容或其他					
记录人	王 洪	总监签阅	尹卫忠		