

监 理 日 志

工程名称: 雷州 60MW 光伏项目

日期	2019 年 11 月 23 日 星期六	气候	晴	气温	17-28℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 预制管桩进场 66 根 (累计进场 754 根)			
施工方人员动态:	管理人员 12 人, 施工人员 150 人				
施工机械动态:	三台打桩机, 三台钻机, 一台挖机, 一台吊车, 两台装载机, 两台发电机, 两台电焊机				
施工部位进度情况	1. 20MW 光伏区 7#、8#、9# 打桩完成 288 条 (累计进场 759 条), 支架安装 7#、8# 完成 144 条 (累计完成 136 条), 林头防腐除锈。 2. 40MW 光伏区 26# 灌注桩上段浇筑完成 64 根。 3. 综合楼梁板支模完成; 一层圈梁底模施工, 开闭站分站防雷接地焊接, 防腐完成; 开闭站电缆沟开挖到位, 垫层浇筑; 接地网基础支模完成; 综合楼给排水管施工; 35KV 柜基础圈梁顶板打灰找平完成。				
监理今日工作内容	1. 对 20MW 光伏区 7#、8#、9# 打桩、支架安装 (8#、9#) 林头防腐除锈进行检查, 符合设计要求。 2. 对 40MW 光伏区 26# 灌注桩上段浇筑进行检查。 3. 对综合楼梁板支模、一层圈梁底模施工进行检查, 对开闭站电缆沟开挖进行检查, 对开闭站防雷接地焊接、防腐、接地极布进行检查, 符合设计要求。同意回填隐蔽; 对综合楼给排水管施工进行检查, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 针对 40MW 光伏区 26# 灌注桩上段浇筑情况, 要求使用震动棒振捣, 对浇筑高度或向的桩要求用水平尺校正。确保桩基的垂直度。预拌混凝土浇筑情况, 要求廠商及时整改, 防止出现蜂窝。 2. 针对开闭站综合楼梁板、一层圈梁底模施工情况, 要求施工单位对支模加固, 圈梁底模控制水平标高, 浇筑施工安全。对开闭站电缆沟开挖进行检查, 要求施工单位在开挖过程中, 如发现土方异常, 及时汇报。				
协调内容或其他					
记录人	2019	总监签阅	P.D. 史		