

监理日志

工程名称: 雷州 60MW 坑仔岭电厂项目

日期	2019 年 11 月 25 日 星期一	气候	晴	气温	17-26℃
监理单位动态:	5人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员12人, 施工人员132人		1x4平道和电缆(红黑进布)管(共100400米)		
施工机械动态:	三台挖机两台装载机, 一台地龙打桩机, 炮台三台。				
施工部位进度情况	1. 综合楼一层圈梁、顶板支模施工; 升压站电缆沟支模、顶板浇筑, 升压站接地基础浇筑完成。 2. 20MW光伏区8#、9#区域支架安装完成(5MW(累计完成16MW)), 支架防腐除锈, 1#区域环网接地线焊接完成60%。 3. 40MW光伏区 10#、11#、12#、13#区域箱变基础浇筑完成, 12#、13#箱变桩下段浇筑完成24根(累计完成34根), 26#区域箱变桩上半段浇筑完成14根, 累计完成为38根。				
监理今日工作内容	1. 对综合楼一层圈梁、顶板支模检查, 发现顶板下部支模撑杆有悬空现象; 对电缆沟顶板支模、浇筑进行检查; 对接地变基础浇筑进行旁站; 浇筑前对钢筋进行验收, 支模进行检查, 符合要求。 2. 对20MW光伏区8#、9#区域支架安装、支架防腐除锈进行检查, 符合设计要求, 1#区域环网接地线长度、接地变基础焊接进行检查, 符合设计要求。 3. 对40MW光伏区(10#、11#、12#、13#)箱变基础、(12#、13#)箱变桩下半段(12#)箱变桩上半段浇筑前按照图纸要求抽检, 符合设计要求, 浇筑时旁站并做好旁站记录, 留下影像资料。 4. 对升压站电缆线槽进行外包检查, 来观检查验收, 进场数量与送检单一致。				
处理措施、意见、结果	1. 针对综合楼一层圈梁、顶板支模情况及要求施工单位严格按照图纸要求施工; 针对顶板下部撑杆悬空情况, 要求施工单位对悬空处进行加固; 对电缆沟顶板浇筑进行检查, 要求浇筑时旁站, 做好影像记录, 浇筑时做好旁站记录, 对接地变基础浇筑进行旁站, 要求浇筑时使用振捣棒。 2. 针对40MW光伏区10#、11#、12#、13#箱变基础、(12#、13#)箱变桩下半段、(26#)箱变桩上半段浇筑时旁站, 要求浇筑过程中使用振捣棒振捣, 保证施工质量。				
协调或其他内容					
记录人	2/11/11		总监签阅	严卫忠	