

监 理 日 志

工程名称: 惠州60MW光伏复建项目.

日期	2019 年 12 月 2 日 星期一	气候	晴.	气温	12-23℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 今日光伏支架12#槽钢 L2590 2#市3920根. 2. 今日直流电缆2X150mm ² 2840米. 直流电缆 2X185 2#市11452米.				
施工方人员动态:	管理人员12人, 施工人数130人				
施工机械动态:	两台吊车, 五台机, 两台装载机, 五台发电机, 四台震动棒.				
施工部位进度情况	1. 升压站: 综合楼二区, 框架柱浇筑完成30%; 围墙1米, 北面基础垫层浇筑完成; 3KV开关柜前制箱厂家来人做防水, 变更基础油池型后浇筑完成; 升压站内部道路路基回填土到位开始; 二次结构内隔墙进行浇筑. 2. 20MW光伏区4#区域网接地扁铁焊接防腐; 1#区域无流箱基础. 1.4#无流箱基础. 变更直流电缆展放, 敷设; 9#区域槽钢(防腐)浇筑完成16根(累计完成47根). 3. 40MW光伏区12#、13#区域槽钢(防腐)浇筑完成26根(累计完成4605根), 26#区域槽钢(防腐)浇筑完成25根(累计完成46根), 26#区域槽钢(防腐)拆除; 6#、17#、20#、21#区域槽钢基础拆除.				
监理今日工作内容	1. 对综合楼二区框架梁浇筑及模板进行检查; 对围墙基础、变更基础油池型后浇筑完成; 对升压站道路施工进行检查. 2. 对20MW光伏区直流电缆敷设前检查23#和南舍, 检查进行敷设及敷设完成整改后整改. 3. 对20MW光伏区4#区域网接地扁铁焊接防腐, 发现制箱扁铁焊接点不够; 1#区域无流箱基础, 符合设计要求; 对9#区域槽钢(防腐)浇筑进行检查. 4. 对40MW光伏区12#、13#槽钢(防腐)浇筑进行检查, 发现浇筑过程中振捣不到位; 26#区域槽钢(防腐)拆除浇筑进行检查, 拆除后基础北面和南面检查, 对6#、17#、20#、21#区域槽钢基础拆除进行检查, 发现部分基础面不平. 5. 对进户支架, 电缆敷设进行检查; 对技术交底进行检查, 符合要求.				
处理措施、意见、结果	1. 针对综合楼二区框架梁浇筑及模板情况, 要求施工方设置施工区平整度控制要求, 对围墙基础、变更基础油池型后浇筑完成, 要求浇筑前必须见新基, 对出灰质量问题, 要求二次浇筑, 浇筑前必须涂刷防腐漆; 对升压站道路施工情况, 要求开挖后必须回填土, 以免浇筑后出现沉降. 2. 针对20MW光伏区4#区域网接地扁铁焊接防腐情况, 发现制箱扁铁焊接点不够, 要求制箱扁铁焊接点必须满足要求; 对9#区域槽钢(防腐)浇筑情况, 发现浇筑过程中振捣不到位, 要求制箱立即整改, 保证浇筑质量. 3. 对40MW光伏区12#、13#槽钢(防腐)浇筑情况, 发现浇筑过程中振捣不到位, 要求制箱立即整改, 保证浇筑质量; 26#区域槽钢(防腐)拆除及浇筑情况, 拆除后基础北面和南面检查, 要求制箱检查, 保证浇筑质量; 要求使用震动棒进行振捣, 保证施工质量; 对6#、17#、20#、21#区域槽钢基础拆除情况, 发现部分基础面不平, 要求制箱整改.				
协调内容	或其他				
记录人	3010		总监签阅	严正忠	