

监 理 日 志

工程名称: 衢州 60MW 光伏发电项目

日期	2019年12月6日 星期五	气候	多云	气温	10-21℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员12人, 施工队153人	1. 4#区域 C35 混凝土进场 8方。			
施工机械动态:	5台挖机, 2台吊机, 两台装载机, 一台雷动泵, 五台发电机	2. 光伏区 C35 混凝土进场 72方。			
施工部位进度情况	1. 20MW 光伏区 6#、7#区域 环网接地扁铁焊接、防腐; 2#区域 箱变交接线; 9#区域 灌注桩(桩基)浇筑完成 21根(累计完成 1075根), 灌注桩(成桩)浇筑完成 56根。4#、5#区域 1x4 直流水管布线。 2. 40MW 光伏区 20#、21#区域 灌注桩(成桩)浇筑完成 208根(累计完成约 222根) 21#区域 灌注桩拆模。3#、22#、23#、24#、25#、26# 箱变基础浇筑完成。 3. 4#区域 综合楼 2层 框架梁、柱帮板拆模完成。接地线就在完成。站内东、西侧围墙砌至 1.2m 高。				
监理今日工作内容	1. 对 20MW 光伏区 6#、7#区域 环网接地扁铁焊接、防腐; 2#箱变交接线; 4#区域 直流水管布线; 4#、5#区域 1x4 直流水管布线进行检查, 符合设计要求。9#区域 灌注桩(成桩)浇筑进行检查。 2. 对 40MW 光伏区 21#区域 灌注桩(成桩)拆模及浇筑进行检查, 拆模后发现有小麻面及裂纹及局部柱头出现麻面。对 3#、22#、23#、24#、25#、26# 区域 箱变基础浇筑进行检查。 3. 4#区域、检查综合楼 2层 框架梁、柱帮板拆模, 检查异常情况。检查综合楼 1层 拆模前, 发现对 1层 框架柱进行了强度检测(回弹仪), 基本符合拆模条件。同意拆模。对电缆沟底板浇筑进行旁站。在浇筑前对钢筋绑扎进行检查, 符合要求。对围墙砌墙砌块进行检查, 符合要求。对接地线吊装就位进行安全旁站。				
处理措施、意见、结果	1. 针对 20MW 光伏区 9#区域 灌注桩(桩基)、灌注桩(成桩)浇筑情况, 发现下段浇筑过程中振捣深度不足, 要求现场整改, 保证施工质量。 2. 针对 40MW 光伏区 21#区域 灌注桩(成桩)拆模及浇筑情况, 发现小麻面及裂纹及局部柱头出现麻面, 要求现场及时修补, 保证施工质量。浇筑时要求使用振捣棒捣实, 保证施工质量。 3. 针对综合楼 1层 拆模情况, 要求施工人员进行拆模时注意安全, 以免模板拆下伤人。对电缆沟底板浇筑进行旁站, 要求浇筑时采用振捣棒捣实, 以免拆模出现异常情况。对接地线吊装就位进行安全旁站。要求注意吊装安全, 吊车臂下, 吊车转弯半径内严禁有人, 严禁违规操作。				
协调内容或其他					
记录人	王 洪	总监签阅	严卫忠		