

监 理 日 志

工程名称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 8 日 星期日	气候	晴	气温	8-21℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员12人 施工人员78人				
施工机械动态:	两台塔吊机、两台装载机、两台搅拌机。				
施工部位进度情况	1. 20MW光伏区7#、8#区并网接地扁铁焊接、防腐; 1#、2#、4#区域汇流箱至逆变器直流电缆敷设; 9#区域逆变器柜拆模; 6#区域1XV直流电缆拆模。 2. 40MW光伏区20#、21#区域逆变器柜拆模、立模。 3. 升压站: 综合楼一楼墙体砌筑; 电缆沟基础钢筋绑扎及支模; 国排站钢筋绑扎及支模并浇筑。				
监理今日工作内容	1. 对20MW光伏区7#、8#区并网接地扁铁焊接、防腐; 1#、2#、4#区域汇流箱至逆变器直流电缆敷设; 6#区域1XV直流电缆拆模并检查, 符合设计要求; 9#区域逆变器柜拆模。 2. 对40MW光伏区20#、21#区域逆变器柜拆模并检查。 3. 检查综合楼一楼墙体砌筑情况; 对电缆沟基础钢筋绑扎及支模检查, 对国排站进行检查, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 针对20MW光伏区9#区域逆变器柜拆模后基础有局部小面积开裂及渗水的情况, 要求施工单位修补, 保证施工质量。 2. 针对40MW光伏区20#、21#区域逆变器柜拆模后基础有局部小面积渗水及裂缝情况, 要求施工单位修补、整改, 保证质量。 3. 针对综合楼一楼墙体砌筑情况, 要求施工单位需按图与墙体结合, 砌体需采用砂浆, 墙与梁柱需有拉结筋; 对电缆沟基础钢筋绑扎及支模情况, 发现个别地方立筋和水平筋, 经现场人员整改完成。				
协调内容 或其他					
记录人	2019/12/8	总监签阅	果卫忠		